



**VG Vodoopskrba d.o.o.**  
**za vodoopskrbu i odvodnju**

OIB: 62462242629  
IBAN: HR9023600001101598941

Tel: + 385 1 6566 800  
Fax: + 385 1 6566 810  
eMail: [vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr](mailto:vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr)  
[www.vgvodoopskrba.hr](http://www.vgvodoopskrba.hr)  
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45  
10410 Velika Gorica

## **Izveštaj o stanju na projektu Aglomeracija Velika Gorica završno sa datumom 13.02.2025.**

PROJEKTOM AGLOMERACIJA VELIKA GORICA IZVEDENO JE SLJEDEĆE:

Novoizgrađena mreža	123,4 km
Rekonstruirana mreža	13,8 km
Novoizgrađene crpne stanice	35 kom
Rekonstruirane crpne stanice	9 kom
Kućni priključci	5.333 kom

### **STANJE RADOVA PREMA CJELINA I GRAĐEVINSKIM DOZVOLAMA ZA PROJEKTE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE:**

#### **CJELINA A1**

Rok završetka: 31.03.2025., Ugovorena vrijednost radova: 14.135.000,30 Eur

Radovi završeni, obavljena 9 tehnička pregleda od ukupno 9 gradilišta, izdane 2 uporabne dozvole

A.1.1. Izgradnja zamjenskog kolektora fekalne kanalizacije u Vukomeričkoj i Teslinoj ulici – **IZDANA**

#### **UPORABNA DOZVOLA**

A.1.2. Izgradnja Zamjenskog kolektora K1 i K2

A.1.3. Zamjenski kolektor Velika Mlaka – Velika Gorica

A.1.4. Precrpnica stanica i tlačni kolektor u ulici A. K. Miošića – **IZDANA UPORABNA DOZVOLA**

A.1.5. Fekalna kanalizacija naselja Velika Mlaka i CS Velika Mlaka

A.1.6. Fekalni kolektor i crpna stanica Tuklače -

A.1.7. Kolektor 1A

A.1.8. Podbreznica Rakarje

A.1.9. Fekalna kanalizacija naselja Lukavec



Sustav odvodnje i  
pročišćavanja otpadnih voda  
AGLOMERACIJE VELIKA GORICA



Operativni program  
**KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDovi**

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.*

## **CJELINA A2**

Ugovorena vrijednost radova: 17.105.825,60 Eur

Izdane su sve uporabne dozvole te izvršena primopredaja radova

## **CJELINA A3**

Rok završetka radova: 30.04.2025., ugovorena vrijednost radova: 32.522.235,16 eur

Obavljen 1 tehnički pregled od ukupno 9.

A.3.9. spojni cjevovod Velika Kišovina – UPOV

## **ZAVRŠETAK TEHNIČKIH PREGLEDA I PRIMOPREDAJA RADOVA:**

**Cjelina A1** – očekujemo izdavanje svih uporabnih dozvola tokom 02/2025

**Cjelina A2** – Primopredaja izvršena 21. prosinac 2023

**Cjelina A3** – održavanje tehničkih pregleda tokom 03/2025 i 04/2025, izdavanje uporabnih dozvola do 06/2025

## **UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE – UPOV**

Ugovor sa Izvođačem radova Strabag AG za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica sklopljen je dana 20.09.2024. godine, dok je 01.11.2024. godine Izvođač uveden u posao.

Ugovorena vrijednost radova: 36.764.770,59 Eur, rok završetka radova 01.11.2027.v godine

### **Trenutno se izvode sljedeće radnje na projektu:**

- Izrađen Idejni projekt UPOV-a i potvrđen od strane nadzorne službe
- U fazi izrada Građevinskog projekta uklanjanja objekata
- Izrađen projekt sanacije postojećeg mulja sa lokacije UPOV-a
- Planirani odvoz i zbrinjavanje mulja tokom 03/2025 i 04/2025

U Velikoj Gorici, 18.02.2025.

**VG Vodoopskrba d.o.o.**  
**Direktor:**  
**Krunoslav Višić ing.građ.**  
VG Vodoopskrba d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju  
VELIKA GORICA 1