



Operativni program  
**KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA**



Projekt sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda kroz  
**PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**  
UPRAVLJAČKO TIJELO - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  
POSREDNIČKO TIJELO razine 1 – Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije  
POSREDNIČKO TIJELO razine 2 – HRVATSKE VODE

**IZVJEŠTAJ O NAPRETKU EU PROJEKTA**  
**„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda**  
**Aglomeracije Velika Gorica“**  
**- PK.3.5.05.0001**

**VG Vodoopskrba d.o.o.**

Datum Izvještaja 17.11.2025.

## UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

### Osnovne informacije o važećem Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Naziv projekta	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica
MIS kod projekta	PK.3.5.05.0001
Korisnik projekta	VG Vodoopskrba d.o.o.
Projektni partneri	Grad Velika Gorica
Voditelj projekta ispred Korisnika	mr.sc Časlav Dunović, dipl.ing.građ.
Datum potpisa UoDBS	30.10.2024.
Ukupni iznos projekta	104.078.963,36 €
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta faza 2	31.250.392,84 €
Bespovratna sredstva	20.047.385,82 €
Najniži iznos ZNS-a	40.000,00 EUR
Metode podnošenje ZNS-a	metoda plaćanja i metoda nadoknade
Razdoblje provedbe projekta prema važećem UoDBS	01.01.2021 – 30.06.2027.
Ukupna ugovorena vrijednost	31.250.392,84 €

### OPIS PROJEKTA

Projekt SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA uključuje ulaganja u sustav odvodnje otpadnih voda na području Velike Gorice (Šire i uže područje Velike Gorice, područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec, područje Donjeg Turopolja) koji će se spojiti na nadograđen i rekonstruiran UPOV Velika Gorica u 2. fazi projekta.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode.

Projekt je usklađen s glavnim ciljevima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“, Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa. Ciljana skupina projekta su stanovnici koji su priključeni na postojeći sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području projekta te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na novi i/ili rekonstruirani sustav odvodnje. Provedbom projekta doprinosi se ispunjenju zahtjeva EU Direktive te podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Aktivnosti u okviru 1. faze projekta uključuju novogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje (mreža i CS); nabavu opreme za redovito održavanje sustava odvodnje na području aglomeracije.

Aktivnosti u okviru 2. faze projekta uključuju projektiranje, nadogradnju i rekonstrukciju UPOV-a Velika Gorica (74.000 ES, III.stupanj) sa poljima za ozemljavanje mulja.

1.faza projekta je izvedena kroz 5 postupaka nabave (ugovora):

- 1 za izvođenje radova:
  - Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda po FIDIC Crvenoj knjigi
- 1 za isporuku roba:
  - Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda
- 3 za pružanje usluga:
  - Građevinski nadzor
  - Promidžba i vidljivosti
  - Upravljanje projektom

2. faza projekta je izvedena kroz 1 postupak nabave (ugovor za izvođenje radova):

- Projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV-a i polja za ozemljavanje po FIDIC Žutoj knjigi

S 1.fazom projekta će se ostvariti:

- Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda (124 km, 39 CS).
- Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda (20,6 km, 9 CS).
- Povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih **15.300 stanovnika.**

S 2.fazom projekta će se ostvariti:

- Nadogradnja UPOV-a, sukladno propisanoj razini pročišćavanja (74.000 ES, III. stupanj)

## AKTIVNOST 1: - REKONSTR. I DOGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE ŠIREG I UŽEG PODRUČJA VELIKE GORICE

### Ugovor

UGOVOR S IZVOĐAČEM RADOVA	<b>ROCO COMMERCE d.o.o. Livno</b>
Datum potpisa ugovora	12.12.2019.
Financijska realizacija ugovora	14.121.638,00
Datum početka radova	16.01.2020

### Realizacije ugovora

<b>FIZIČKA REALIZACIJA –</b> ukupna od početka ugovora	<p><b>Izvršenost prema aktivnostima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstrukcija gravitacijskih cjevovoda - završeno je <b>13.331 m</b></li> <li>- Rekonstrukcija tlačnih cjevovoda - završeno je <b>433 m</b></li> <li>- Rekonstrukcije crpne stanice - završeno je <b>2</b> crpnih stanica</li> <li>- Dogradnji gravitacijskih cjevovoda - završeno je <b>11.148 m</b></li> <li>- Dogradnji tlačnih cjevovoda - završeno je <b>1.629 m</b></li> <li>- Dogradnji crpnih stanica - završeno je <b>5</b> crpnih stanica</li> </ul> <p><b>Cjelina A1 – Izdane su uporabne dozvole za:</b></p> <p>A.1.1. Izgradnja zamjenskog kolektora fekalne kanalizacije u Vukomeričkoj i Teslovoj ulici</p> <p>A.1.2. Zamjenski kolektor u ulicama P. Svačića, Zvonimirovoj, S. Držislava, Ratimirovoj</p> <p>A.1.3. Zamjenski kolektor Velika Mlaka – Velika Gorica</p> <p>A.1.4. Precrpnja stanica i tlačni kolektor u ulici A. K. Miošića</p> <p>A.1.5. Fekalna kanalizacija naselja Velika Mlaka i CS Velika Mlaka</p> <p>A.1.6. Fekalni kolektor Tuklače I crpna stanica Tuklače</p> <p>A.1.7. Kolektor 1A</p> <p>A.1.8. Podbrežnica Rakarje</p> <p>A.1.9. Fekalna kanalizacija naselja Lukavec</p> <p><b>Potvrda o preuzimanju izdana od strane Inženjera dana 01.04.2025.</b></p>
--	--



## AKTIVNOST 2: DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG VODOCRPILIŠTA ČRNKOVEC

### Ugovor

UGOVOR S IZVOĐAČEM RADOVA	GIP PIONIR d.o.o. Zagreb
Datum potpisa ugovora	22.11.2019.
Financijska realizacija ugovora	17.050.766,73 EUR
Datum početka radova	20.12.2019.

### Napredak realizacije ugovora

<b>FIZIČKA REALIZACIJA –</b> ukupna od početka ugovora	<p><b>Izvršenost prema aktivnostima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dogradnja gravitacijskih cjevovoda - završeno je <b>40.340 m</b></li> <li>- Dogradnja tlačnih cjevovoda - završeno je <b>4.319 m</b></li> <li>- Dogradnja <b>12</b> crpnih stanica</li> </ul> <p><b>Cjelina A2 – Izdane su uporabne dozvole za:</b></p> <p>A.2.1. Fekalna odvodnja naselja: Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina</p> <p>A.2.2. Izgradnja fekalne odvodnje naselja Črnkovec, Lekneno i Trnje</p> <p>A.2.3. Izgradnja fekalne odvodnje naselja Kobilić</p> <p>A.2.4. Fekalna odvodnja naselja: Ščitarjevo, Obrezina, Novaki Ščitarjevski i Sasi</p> <p>A.2.5. Izgradnja fekalne odvodnje naselja Drenje Ščitarjevsko</p> <p>A.2.6. Izgradnja fekalne kanalizacije Kobilić - Rakarje</p> <p>A.2.7. Izgradnja fekalne odvodnje naselja Bapča i CS Bapča</p> <p><b>Potvrda o preuzimanju izdana od strane Inženjera dana 21.12.2023.</b></p>
---	---

## AKTIVNOST 3: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

### Ugovor

UGOVOR S IZVOĐAČEM RADOVA	ROCO COMMERCE d.o.o. Livno
Datum potpisa ugovora	19.11.2019.
Financijska realizacija ugovora	32.502.358,60€
Datum početka radova	11.12.2019.

### Napredak realizacije ugovora

<b>FIZIČKA REALIZACIJA –</b> ukupna od početka ugovora	<p><b>Izvršenost prema aktivnostima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstrukcije crpnih stanica - završeno je <b>7</b> crpnih stanica</li> <li>- Dogradnja gravitacijskih cjevovoda - završeno je <b>54.687 m</b></li> <li>- Dogradnja tlačnih cjevovoda - završeno je <b>11.245 m</b></li> <li>- Dogradnja crpne stanice - završeno je <b>22</b> crpnih stanica</li> </ul> <p><b>Tehnički pregledi obavljeni za sve građevinske dozvole</b></p> <p>A.3.1. Fekalna odvodnja naselja Buševac – Ogulinec 1. Faza          A.3.2. Fekalna odvodnja naselja Buševac – Ogulinec 2. Faza          A.3.3. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 1. Faza          A.3.4. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 2. Faza          A.3.5. Fekalna odvodnja naselja Gornje Podotočje – Kuče          A.3.6. Fekalna odvodnja naselja Turopolje – Rakitovec 1. Faza          A.3.7. Fekalna odvodnja naselja Turopolje – Rakitovec 2. Faza          A.3.8. Fekalna odvodnja naselja Vukovina - Staro Čiče          A.3.9. spojni cjevovod Velika Kišovina – UPOV</p> <p><b>Uporabne dozvole će se izdati nakon dobivanja svih pozitivnih          očitovanja javno pravnih tijela koji su sudjalovali u postupku.          Trenutno su pozitivna očitovanja prikupljena za 6 održanih          tehničkih pregleda te je očekivani rok izdavanja uporabnih          dozvola kraj 2025. godine.</b></p>
--	--

## AKTIVNOST 4: PROJEKTIRANJE I REKONSTRUKCIJA UPOV-A VELIKA GORICA I IZGRADNJA NUS-A

### Ugovor

UGOVOR S IZVOĐAČEM RADOVA	STRABAG AG, Spittal/Drau, Austrija
Datum potpisa ugovora	20.09.2024.
Vrijednost Ugovora (EUR)	36.764.770,59
Datum početka radova	01.11.2024.
Trajanje Ugovora (mjeseci)	36 mjeseci

### Napredak realizacije ugovora

<b>FIZIČKA REALIZACIJA</b> – ukupna od početka ugovora	<p><b>REALIZACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvršen geodetski snimak postojećeg stanja UPOV-a</li> <li>- Izvedeni geotehnički istražni radovi</li> <li>- Izrađen Idejni projekt UPOV-a te potvrđen od strane Inženjera</li> <li>- Izrađen Glavni projekt za ishođenje posebnih uvjeta od javno pravnih tijela u postupku</li> <li>- Prikupljeni posebni uvjeti od javno pravnih tijela te je konferencija zatvorena sa datumom 23.09.2025.</li> <li>- u tijeku je postupak potvrde Glavnog projekta i izdavanja građevinske dozvole</li> </ul> <p><b>REALIZACIJA RADOVA NA POSTROJENJU UPOV-a</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postavljeno uredsko naselje za potrebe Izvođača, nadzornog Inženjera i privremene prostorije za korištenje VG Vodoopskrbe</li> <li>- Izvedene instalacije vode, struje i odvodnje u uredskom naselju</li> <li>- Uklonjeni su objekti postojećeg UPOV-a (digestor, radionica i skladište materijala)</li> </ul> <p><b>SANACIJA MULJA SA POSTOJEĆEG UPOV-a</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvođač je tijekom travnja i svibnja izvršavao aktivnosti na sanaciji mulja sa postojećeg UPOV-u. U periodu od 1.4.2025. do 14.5.2025. odvezeno je ukupno 12.127,56 tona, odnosno 11.033,08m3 mulja sa deponija na postojećem UPOV-u</li> </ul>
<b>FINANCIJSKA REALIZACIJA– UKUPNA</b> od početka ugovora	2.937.567,08 eur

## AKTIVNOST 5: NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

### Ugovor

UGOVOR S PRUŽATELJEM USLUGE	<b>SEDRA CONSULTING d.o.o. Zagreb i GEOKON – ZAGREB d.d. Zagreb</b>
Datum potpisa ugovora	08.03.2019.
Financijska realizacija ugovora	1.345.677,49€
Datum početka radova	11.12.2019.

### Napredak realizacije ugovora

<b>FIZIČKA REALIZACIJA</b> – ukupna od početka ugovora	Izvršenost usluge je 83,08%.
--	------------------------------

## AKTIVNOST 8: USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM

### Ugovor

UGOVOR S PRUŽATELJEM USLUGE	<b>SUBNECTO d.o.o. Zagreb i EKONERG d.o.o. Zagreb</b>
Datum potpisa ugovora	31.08.2018.
Financijska realizacija ugovora	408.484,32 €
Datum početka usluge	07.09.2018.

### Napredak realizacije ugovora

<b>FIZIČKA REALIZACIJA</b> – ukupna od početka ugovora	82,09% izvršenosti usluge vanjskih stručnjaka Jedinice za provedbu projekta.
--	--



# EU PROJEKT

## „RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I PROŠIRENJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA VELIKA GORICA 2“

### OPIS PROJEKTA

Projekt „Razvoj sustava vodoopskrbe i Aglomeracija Velika Gorica 2“ usmjeren je na unaprjeđenje komunalne infrastrukture i poboljšanje kvalitete života stanovnika. Planom je obuhvaćena rekonstrukcija dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava te dogradnja mreže na dijelovima gdje do sada nije dostupna, modernizaciju crpnih stanica crpilišta i ugradnju nove opreme za upravljanje tlakom i protokom. Projektom se također planira izgradnja približno 50 kilometara nove kanalizacijske mreže, čime će se omogućiti priključenje dodatnih kućanstava na sustav javne odvodnje. Projekt će doprinijeti smanjenju gubitaka vode, poboljšanju učinkovitosti sustava i zaštiti podzemnih voda.

### MJERE KOJE ĆE SE PROVODITI U SKLOPU PROJEKTA

#### Vodoopskrba

- *MV1 Modernizacija okosnice sustava*
  - Zona crpilišta: Promjena agregata u bunarima, prizemni vodospremnik 5.000 m<sup>3</sup>, crpna stanica za distribuciju u sustav, temeljni transportni cjevovod u Velikoj Gorici (zamjena cjevovoda velikogoričkog prstena DN 500), L = 7.150 m
- *MV2. Rekonstrukcije*
  - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže, ukupna duljina cjevovoda za rekonstrukciju je 11.200 m.
  - Rekonstrukcija crpnih stanica
- *Sigurnost sustava*

Potreba za povećanjem sigurnosti, odnosno osiguranja dovoda vode iz dodatnog smjera zbog učestalog aktiviranja klizišta. Ukupna duljina cjevovoda 4.600 m
- *MV4. Proširenje sustava vodoopskrbe i povećanje broja korisnika*
  - Izgradnje priključnih okana kojima bi se stimuliralo lokalno stanovništvo na priključenje na sustav javne vodoopskrbe. Ovom mjerom obuhvaća se izgradnja oko 2.000 priključaka.
  - Proširenje distribucijske mreže, ukupna dužina novih cjevovoda je 77.100 m.
- *MV5. Unaprjeđenje monitoringa (jačanje administrativno-stručno-upravljačkih kapaciteta) odnosno razine usluge*

#### Odvodnja otpadnih voda

- *MK1. Proširenje sustava odvodnje*

Prema procjeni za proširenje sustava odvodnje - **AVG2** predviđa se izgradnja:

- 53.000 m kolektora fekalne kanalizacije,
- 13 crpnih stanica.

Projektom Aglomeracije Velika Gorica 2 planirano je proširenje sustava odvodnje na naselja Novo Čiče, Jagodno, Ribnica, Donje Podotočje, Lazina Čička, Čička Poljana, cca 2.200 novih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje.

### TRENUTNO STANJE NA PROJEKTU

Formirani su projektni timovi od strane VG Vodoopskrbe d.o.o., Grada Velika Gorica i Hrvatskih voda.

Izrađen je projektni zadatak. Projektni tim treba napraviti potvrdu na projektni zadatak i obuhvat projekta prema izrađenim studijama te nakon toga slijedi izrada natječajne dokumentacije za provođenje postupka javne nabave za odabir izvođača projektne dokumentacije.

VG Vodoopskrba d.o.o.

Direktor:  
VG Vodoopskrba d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju  
VELIKA GORICA

Ivan Rak, mag. market. i prod.