



VG Vodoopskrba

VG Vodoopskrba d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

OIB: 62462242629
IBAN: HR9023600001101598941

Tel: + 385 1 6566 800
Fax: + 385 1 6566 810
eMail: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr
www.vgvodoopskrba.hr
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
10410 Velika Gorica

Izveštaj o stanju na projektu Aglomeracija Velika Gorica završno sa datumom 30.06.2025.

PROJEKTOM AGLOMERACIJA VELIKA GORICA IZVEDENO JE SLJEDEĆE:

Novoizgrađena mreža	123,4 km
Rekonstruirana mreža	13,8 km
Novoizgrađene crpne stanice	35 kom
Rekonstruirane crpne stanice	9 kom
Kućni priključci	5.333 kom

STANJE RADOVA PREMA CJELINA I GRAĐEVINSKIM DOZVOLAMA ZA PROJEKTE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE:

• UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE – UPOV

Ugovor sa Izvođačem radova „Strabag AG“, za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica, sklopljen je dana 20.09.2024. godine, te je 01.11.2024. godine Izvođač uveden u posao.

Ugovorena vrijednost radova: 36.764.770,59 Eur, rok završetka radova 01.11.2027. godine

Trenutno stanje radova na projektu:

- Izrađen Idejni projekt UPOV-a i potvrđen od strane nadzorne službe
- Izrađen projekt uklanjanja objekata za I. dio, radovi se očekuju tokom 2025 godine.
- Izvršena sanacija(odvoz) postojećeg mulja sa lokacije UPOV-a
- U tijeku izrada glavnog projekta za UPOV za građevinsku dozvolu, predan zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta (zahtjev predan 18.06.2025.)

• CJELINA A1

Vrijednost izvedenih radova: 14.121.638,00 Eur

Radovi završeni, obavljeno 9 tehničkih pregleda– **IZDANE SVE UPORABNE DOZVOLE, IZDANA POTVRDA O PREUZIMALJU 01.04.2025.**



Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda
AGLOMERACIJE VELIKA GORICA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

- **CJELINA A2**

Vrijednost izvedenih radova: 17.050.766,73 Eur

Radovi završeni, obavljeno 7 tehničkih pregleda– **IZDANE SVE UPORABNE DOZVOLE, IZDANA POTVRDA O PREUZIMALJU 21.12.2023.**

- **CJELINA A3**

Rok završetka radova: 30.07.2025., ugovorena vrijednost radova: 32.522.235,16 eur

Obavljeno 5 tehničkih pregleda od ukupno 9.

A.3.1 Fekalna odvodnja naselja Buševac – Ogulinac 1. faza

A.3.3. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 1. faza

A.3.4. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 2. faza

A.3.5. Fekalna odvodnja naselja Gornje Podotočje - Kuče

A.3.9. spojni cjevovod Velika Kišovina – UPOV, najavljeni tehnički pregledi za 14.05. i 15.05. za dvije građevinske dozvole

ZAVRŠETAK TEHNIČKIH PREGLEDA I PRIMOPREDAJA RADOVA:

Cjelina A3 – održavanje tehničkih pregleda tokom 07/2025 i 08/2025, te izdavanje uporabnih dozvola u 2025. godini

U Velikoj Gorici, 30.06.2025.

VG Vodoopskrba d.o.o.