



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD VELIKA GORICA  
GRADONAČELNIK**

**KLASA: 024-02/2025-02/153**

**URBROJ: 238-31-10-2025-1**

**Velika Gorica, 30. travnja 2025.**

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 30. travnja 2025. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  
održavanja komunalne infrastrukture na području  
Grada Velike Gorice u 2024. godini**

**1. UVOD**

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/23), donijelo je Gradsko vijeće Grada Velike Gorice s planiranom vrijednosti sredstava za izvršenje programa u iznosu od ukupno 12.580.000,00 eura.

Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 6/24) planirana sredstva uvećana su na iznos od 13.871.000,00 eura, a Zaključkom o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grad Velike Gorice za 2024. godinu od 23.12.2024. godine koji je donio Gradonačelnik Grada Velike Gorice, ukupno planirana sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godine iznose 13.823.725,00 eura.

Ovim izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini, sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda RH i 32/20 i 145/24), iskazuju se podaci o ukupno planiranim sredstvima za financiranje programa, raspored sredstava, te izvršenje planiranih radova na održavanju objekata i uređaja namijenjenih za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina, odvodnje oborinskih voda, održavanja javnih površina u dijelu koji se odnose na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova i dječjih igrališta, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, te održavanje javne rasvjete.

**2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

Sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini ostvarena su raspodjelom proračunskih prihoda od komunalne naknade, naknade za ceste, općih prihoda i primitaka proračuna, šumskog

doprinos, naknade za uređenje voda, naknade za prekope, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina i kreditnih sredstava.

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu od 12.969.305,97 eura.

Ukupno planirana sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini i sredstva za izvršenje prema vrstama komunalnih djelatnosti, u odnosu na planom predviđena, ostvarena su kako slijedi:

	<i>Komunalna infrastruktura</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.106.120,00	4.766.546,61
2.	Odvodnja oborinskih voda	156.505,00	129.948,46
3.	Održavanje javnih zelenih površina	1.862.650,00	1.862.600,88
	• održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet	290.000,00	290.062,58
	• održavanja javnih zelenih površina	1.467.650,00	1.471.376,35
	• održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	100.000,00	101.161,95
	• održavanje groblja	5.000,00	0,00
4.	Čišćenje javnih površina	1.199.550,00	1.193.512,26
5.	Održavanje javne rasvjete	5.498.900,00	5.016.697,76
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>13.823.725,00</b>	<b>12.969.305,97</b>

Iskaz financijskih sredstava utrošenih za programe održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

	<i>Izvor financiranja</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
1.	Komunalna naknada	6.899.000,00	6.477.991,16
2.	Komunalni doprinos	427.500,00	180.234,14
3.	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.300.000,00	1.317.715,66
4.	Doprinosi za šume	120.000,00	125.010,47
5.	Opći prihodi i primici	1.490.225,00	1.441.048,38
6.	Kreditna sredstva	3.500.000,00	3.369.854,34
7.	Naknada za uređenje voda	50.000,00	23.447,59
8.	Naknada za prekope	7.000,00	8.726,51
9.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina	30.000,00	25.277,72
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>13.823.725,00</b>	<b>12.969.305,97</b>

### 3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

### 3\_1. Održavanje nerazvrstanih cesta

I.	Redovno (ljetno održavanje) prometnica	Planirano	Izvršenje
1.	Redovni pregledi	800.000,00	911.291,77
2.	Interventno održavanje		
3.	Održavanje zastora nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina - zatvaranje udarnih jama, strojno krpanje udarnih rupa, održavanje šljunčanog kolničkog zastora		
4.	Održavanje postojećih bankina	80.000,00	79.723,80
5.	Održavanje objekata za odvodnju, čišćenje odvodnih jaraka	65.000,00	63.343,78
6.	Održavanje mostova	27.000,00	0,00
7.	Održavanje prometne signalizacije; vertikalne, horizontalne, semafora	345.000,00	345.521,34
8.	Održavanje zelenila, košnja trave na bankinama, rezanje drveća i šiblja na bankinama i odvodnim jarcima	180.000,00	179.089,27
9.	Održavanje rubnjaka i rigola, zamjena, popravak	10.000,00	0,00
10.	Ostali radovi održavanja, rad građevinskih strojeva na održavanju	284.500,00	284.643,76
	<b>Redovno (ljetno održavanje) prometnica, ukupno</b>	<b>1.791.500,00</b>	<b>1.863.613,72</b>

II.	Zimsko održavanje prometnica od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12.	Planirano	Izvršenje
1.	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Velike Gorice i dijela mjesnih odbora u zimskim uvjetima - čišćenje snijega i posipavanje, rad, dežurstvo i pripravnost ekipa	750.000,00	725.915,00
2.	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području mjesnih odbora (izvan urbanog područja) u zimskim uvjetima - čišćenje snijega, rad ekipa, pripravnost ekipa	150.000,00	164.362,15
	<b>Zimsko održavanje prometnica, ukupno</b>	<b>900.000,00</b>	<b>890.277,15</b>

III.	Radovi većeg opsega održavanja prometnica	Planirano	Izvršenje
1.	Održavanje odvojka Ulice Stanka Vraza u Gornjoj Lomnici	38.400,00	33.388,88
2.	Održavanje odvojka Ulice Seljine brigade u Starom Čiču	66.000,00	65.034,28
3.	Održavanje Čužičeve ulice (od Pleške do Š.Breščenskog) u GČ Pleso	30.000,00	29.115,62
4.	Održavanje odvojka Ulice Lužec u Lukavcu	89.500,00	82.889,52
5.	Održavanje Smilanićeve ulice u Kučama	35.000,00	32.422,76
6.	Održavanje glavne ulice u Krušaku	106.000,00	98.340,12
7.	Uređenje platoa i prilazne ceste kod zgrade Doma u Kučama	70.000,00	66.276,35
8.	Izrada parkirališta kod crkve u Velikoj Mlaci	123.125,00	118.166,52
9.	Održavanje produžetka Čužičeve ulice u GČ Pleso	12.000,00	7.911,90
10.	Uređenje platoa ispred Doma u Rakitovcu	42.000,00	46.228,33
11.	Održavanje pristupne površine prema Domu i ceste prema igralištu u T. Markuševcu	41.500,00	39.123,26
12.	Asfaltiranje produžetka Ulice Mirka Grabera Imbre u Rakarju	12.300,00	10.470,42
13.	Održavanje ulice Mirenići u Rakarju	28.000,00	25.347,55
14.	Održavanje Briške ulice u Rakarju	31.200,00	31.030,58
15.	Presvlačenje dijela Ulice odvojak braće Radić	45.800,00	43.336,55
16.	Presvlačenje odvojka Ulice braće Radić (slijepi odvojak)	18.700,00	16.464,91
17.	Presvlačenje dijela Zagrebačke ulice i Trga kralja Tomislava	95.500,00	91.454,35
18.	Održavanje Komušanske ulice u Ribnici	14.000,00	12.663,81
19.	Proširenje dijela Ulice Jurja Dobrile	14.600,00	13.438,62
	<b>Radovi većeg opsega održavanja prometnica, ukupno</b>	<b>913.625,00</b>	<b>863.104,33</b>

<b>IV.</b>	<b>Izvanredno održavanje</b>	<b>Planirano</b>	<b>Izvršenje</b>
1.	Izrada izvedbenih projekt sanacije (zamjene) prijelaznih naprava na upornjacima objekta na autocesti A11 i A3	20.000,00	12.937,50
2.	Izrada geotehničkih projekta	30.000,00	26.250,00
	<b>Izvanredno održavanje, ukupno</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.187,50</b>

  

<b>V.</b>	<b>Uređenje prometne infrastrukture</b>	<b>Planirano</b>	<b>Izvršenje</b>
1.	Uređenje prometnica projekta Aglomeracija	1.400.995,00	1.060.363,91
	<b>Uređenje prometne infrastrukture, ukupno</b>	<b>1.400.995,00</b>	<b>1.060.363,91</b>

  

<b>VI.</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>Planirano</b>	<b>Izvršenje</b>
1.	Kosilica sa sakupljačem trave	50.000,00	50.000,00
	<b>Nabava opreme, ukupno</b>	<b>1.400.995,00</b>	<b>1.060.363,91</b>

  

	<b>SVEKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>5.106.120,00</b>	<b>4.766.546,61</b>
--	--	---------------------	---------------------

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina izvršen je u obimu predviđenog planom. U dijelu ljetnog redovnog održavanja kolnika planirana sredstva utrošena su na održavanje kolničkog zastora i poboljšanje stanja prometnica prema zahtjevima sa terena koja uključuju saniranje kolničke konstrukcije asfaltom i uređenje makadamskih puteva u cilju povećanja stanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Sredstva redovnog održavanja utrošena su i za popravak i održavanje bankina kolnika posebno kod užih kolničkih konstrukcija na pojedinim prometnicama. Čišćenje odvodnih jaraka i slivnika izvršeno je prema potrebama na terenu i u skladu je s planiranim te zatečenim na terenu. Održavanje horizontalne prometne signalizacije izvršeno je u skladu s planiranim godišnjim održavanjem obnove horizontalne signalizacije i na dodatnim lokacijama pri presvlačenju pojedinih prometnica na kojima su stečeni uvjeti za postavu. Radovi na održavanju semafora i semaforske opreme i radovi na održavanju vertikalne prometne signalizacije provedeni su kroz zamjenu dotrajalih uređaja i znakova, te postavu novih znakova prema prometnim rješenjima. Košnja trave i održavanje zelenih površina uz prometnice izvršena je u skladu s planiranim. Utrošena sredstva za održavanje prometnica u zimskom razdoblju u skladu su s planom planiranih troškova.

Radovi redovnog održavanja većeg opsega obuhvatili su ceste na 19 lokacija, navedene u tabeli III. Radovi većeg opsega održavanja prometnica, od čega je 11 cesta bilo makadamskih.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu, I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini, te Zaključkom o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grad Velike Gorice za 2024. godinu od 23.12.2024. godine, za aktivnost Redovno održavanje sredstva su planirana na poziciji R0058, R0059, R0060, R0061, R0062 i R0063 Proračuna za 2024. godinu.

Unutar aktivnosti izvanrednog održavanja izvršena je izrada izvedbenih projekt sanacije (zamjene) prijelaznih naprava na upornjacima objekta na nadvožnjacima iznad autoceste A11 (nadvožnjak Golak) i A3 (nadvožnjaci „Aerodrom“, „Županijska“, „Šćitarjevo“ i „Kosnica“), te izrada geotehničkih projekta klizišta u Šiljakovini. Za aktivnost Izvanredno održavanje sredstva su planirana na poziciji R0064 Proračuna za 2024. godinu.

Projektom Uređenja prometne infrastrukture izvođena je sanacija prometnica koji su neprihvatljivi troškovi u projektu Aglomeracije.

Za kapitalni projekt Uređenje prometne infrastrukture sredstva su planirana na poziciji R0066 i R0066-23 Proračuna za 2024. godinu.

Projektom Nabava opreme osigurana je kapitalna pomoć trgovačkom društvu VG komunalac d.o.o. za nabavu kosilice sa sakupljačem trave.

Za kapitalni projekt Nabava opreme sredstva su planirana na poziciji R0065 Proračuna za 2024. godinu.



### 3\_2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

	Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	Planirano	Izvršenje
3.2.1.	Šljunčanje i popločavanje staza	160.000,00	160.980,93
3.2.2.	Čišćenje sipine	5.000,00	0,00
3.2.3.	Mala zimska služba	125.000,00	129.081,65
	<b>Sveukupno</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.062,58</b>

Iz programa redovnog održavanja javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima vršena je sanacija pješačkih staza u Velikoj Gorici kao i popravak opločenih staza uslijed oštećenja betonskih ploča.

Rashodi male zimske službe utrošeni su na čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima.

Rashodi za ovu namjenu osigurani su na poziciji R0067 i R0068 Proračuna unutar Aktivnosti Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

### 3\_3. Održavanje javnih zelenih površina

	Javne i javno zelene površine	Planirano	Izvršenje
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje javnih zelenih površina</b>	<b>1.467.650,00</b>	<b>1.471.376,35</b>
<b>3.3.1.</b>	<b>Naselje Velika Gorica</b>	<b>931.250,00</b>	<b>933.912,14</b>
3.3.1.1.	Travnate površine - košnja i zubljanje	430.200,00	426.761,10
3.3.1.2.	Sezonsko cvijeće i trajnice - okopavanje, sadnja, zalijevanje	90.000,00	86.166,74
3.3.1.3.	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje, zaštita	11.000,00	21.264,90
3.3.1.4.	Održavanje živice - šišanje	20.550,00	17.519,88
3.3.1.5.	Parkovno grmlje – okopavanje, orezivanje	4.000,00	14.162,40
3.3.1.6.	Parkovno drveće, sadnja, orezivanje, zaštita	85.000,00	86.634,50
3.3.1.7.	Izrada katastra stabala	3.500,00	0,00
3.3.1.8.	Smeće-utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje	112.000,00	101.032,64
3.3.1.9.	Redovno održavanje parkovne opreme	105.000,00	112.612,05
3.3.1.10.	Prigodna uređenja Grada	70.000,00	67.757,93
<b>3.3.2.</b>	<b>Naselje Velika Gorica – Centar (Park dr. F. Tuđmana, Trg POU, Trg S. Radića i okoliš Spomenika hrvatskim braniteljima)</b>	<b>101.400,00</b>	<b>102.803,66</b>
3.3.2.1.	Travnate površine – košnja, zubljanje	33.000,00	32.618,77
3.3.2.2.	Sezonsko cvijeće i trajnice – okopavanje, sadnja, zalijevanje	34.000,00	35.657,95
3.3.2.3.	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje, zaštita	2.000,00	1.474,25
3.3.2.4.	Održavanje živice – orezivanje	500,00	474,38
3.3.2.5.	Parkovno grmlje –okopavanje, orezivanje	5.000,00	4.937,70
3.3.2.6.	Parkovno drveće okopavanje, orezivanje, zaštita	1.000,00	130,83
3.3.2.7.	Održavanje jezera	2.000,00	33,33
3.3.2.8.	Redovno održavanje parkovne opreme - klupe, košarice, stupići i žardinjere	6.000,00	9.622,25
3.3.2.9.	Nadzor i svakodnevna prisutnost u Parku dr. F. Tuđmana	17.900,00	17.854,20
<b>3.3.3.</b>	<b>Travnate površine u ostalim naseljima</b>	<b>140.000,00</b>	<b>139.321,64</b>
<b>3.3.4.</b>	<b>Održavanje dječjih igrališta</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.338,91</b>
3.3.4.1.	Naselje Velika Gorica, 35 dječjih igrališta	169.000,00	168.818,73
3.3.4.2.	Naselje Velika Gorica-centar, 2 dječja igrališta	11.000,00	11.369,81
3.3.4.3.	Ostala naselja, 71 dječja igrališta	115.000,00	113.219,88

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina izvršena je u skladu sa Programom. Zbog dotrajalosti parkovne opreme i potrebe za ugradnjom nove postavljeno je 25 novih košarica za smeće, 36 novih klupa, izvršena je zamjena i obnova dasaka na klupama, zamjena i bojanje klamerica

i parkovnih stupića, te postava novih stupića. Posađeno je 2.662 komada sezonskog cvijeća i 104 komada stabala.

Održavanje dječjih igrališta uključuje nadzor, popravak sprava ili njihovu zamjenu koji se provodi u skladu s hrvatskim propisima i normama, stoga se značajna sredstva osiguravaju za ispravnost ovih objekata.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu, te Zaključkom o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grad Velike Gorice za 2024. godinu od 23.12.2024. godine, za ovu namjenu osigurana su sredstva na poziciji R0067 i R0068 Proračuna unutar Aktivnosti Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

### 3\_4. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

	Održavanje sustava oborinske odvodnje	Planirano	Izvršenje
3.4.1.	Nadzor nad sustavom oborinske odvodnje	5.346,60	17.427,91
3.4.2.	Čišćenje revizijskih okana i zatvorenih oborinskih kanala	69.678,00	84.991,23
3.4.3.	Snimanje stanja oborinskih zacjeglih kanala	12.316,80	1.539,60
3.4.4.	Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih poklopaca	6.362,62	0,00
3.4.5.	Zamjena neispravnih i oštećenih slivnih rešetki	4.063,28	0,00
3.4.6.	Odvoz komunalnog otpada iz VT cisterni na odlagalište otpada	4.833,00	0,00
3.4.7.	Nepredviđeni radovi i usluge	1.399,80	0,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>103.958,74</b>

Program održavanja odvodnje oborinskih voda izvršen je u planiranom obimu.

Putem podizvođača Tehind d.o.o. izvršeno je čišćenje svih cjevovoda sliva oborinskog kolektora II u ukupnoj dužini 13 km na profilima cjevovoda DN 250 do 700 mm. Radovi su obuhvatili probijanje te uklanjanje korijenja i zemljanog materijala iz cjevovoda te snimanje CCTV kamerom u slijedećim ulicama Vukomerička, Stanka Lučića, Kolodvorska, Kurilovečka, S.Fabijančića Jape, I. G. Kovačića, Lj. Posavskog, Ulica Matice Hrvatske, N. Šopa, N. Bonifačića, Kneza Porina, Kurilovečka, Slavka Kolara, Trg Stjepana Radića, Pucekovićeve, Turopoljska i Braće Radića.

Periodičko čišćenje objekata oborinske odvodnje izvršeno je u naselju Cibljani i u Cvjetnom naselju. Kod rekonstrukcije Trga kralja Tomislava kroz ovaj program promijenjeno je 10 poklopaca i 3 slivne rešetke. U naselju Gradići (dionica od Konzumovog dućana do ispusta u staro korito potoka Lomnice) vršeno je snimanje CCTV kamerom kao i geodetsko snimanje radi identifikacije kolektora za koji nismo imali podatke.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu, sredstva planirana za održavanje objekata za odvodnju atmosferskih voda utrošena su u skladu s planiranim programom, a osigurana su na poziciji R0071 i R0072 Proračuna.

### 3\_5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	Planirano	izvršenje
3.5.1.	Održavanje sustava automatskog zalijevanja	5.000,00	6.361,39
3.5.2.	Održavanje javnih satova	2.500,00	2.105,40
3.5.3.	Održavanje fontana – 4 kom	40.000,00	39.732,18
3.5.4.	Održavanje javnih zdenaca	4.500,00	4.891,38
3.5.5.	Održavanje autobusnih nadstrešnica	45.000,00	44.128,10
3.5.6.	Ploče za označavanje ulica	3.000,00	3.943,50
	<b>Sveukupno</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.161,95</b>

Iz dijela održavanja građevina i uređaja javne namjene najviše sredstava utrošilo se na zamjeni vodenih pumpi fontane na Trgu Stjepana Radića i popravke autobusnih nadstrešnica radi dotrajalosti ili oštećenih uslijed vandalizma.



Rashodi za ovu namjenu osigurani su na poziciji R0067 i R0068 Proračuna unutar Aktivnosti Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

### 3\_6. Održavanje groblja

Planirano održavanje na grobljima nije izvršeno.

### 3\_7. Održavanja čistoće javnih površina

Održavanja čistoće javnih površina		Planirano	Izvršenje
3.7.1.	Čišćenje javnih površina u ljetnim uvjetima	960.550,00	953.523,41
3.7.2.	Čišćenje javnih površina u zimskim uvjetima	90.000,00	77.600,60
3.7.3.	Utovar i odvoz skupljenog materijala	130.000,00	152.539,05
3.7.4.	Pojačano čišćenje	9.000,00	9.849,20
3.7.5.	Sanacija divljih deponija	10.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.199.550,00</b>	<b>1.193.512,26</b>

Čišćenjem javnih površina u ljetnim uvjetima obuhvaćeno je skupljanje otpadaka po javnim zelenim površinama, dječjim igralištima i autobusnim stajalištima, skupljanje otpadaka po javnim šljunčanim površinama, nabavu plastičnih vreća za koševе, te ručno i strojno pometanje javnih prometnih površina.

Čišćenje javnih površina u zimskim uvjetima uključivalo je ručno sakupljanje otpadaka po javnim površinama i strojno čišćenje javnih površina, a koje uključuje i čišćenje od sipine.

Utovar i odvoz skupljenog otpada nastalog od strojnog pometanja i otpada skupljenog u plastične vreće te zbrinjavanje borova i granja na javnim površinama izvršeno je u ukupnoj količini od 380 tona.

Prilikom održavanja manifestacija, čišćenje javnih površina održavalo se pojačano radnim danom, subotama, nedjeljama i praznicima.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu, te Zaključkom o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grad Velike Gorice za 2024. godinu od 23.12.2024. godine koji je donio Gradonačelnik Grada Velike Gorice, ukupno planirana sredstva za ovu namjenu osigurana su sredstva na poziciji R0069 i R0070 Proračuna.

### 3\_8. Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete		Planirano	Izvršenje
3.8.1.	Potrošnja električne energije	897.500,00	579.291,01
3.8.2.	Redovno održavanje	197.400,00	195.774,27
3.8.3.	Javna rasvjeta - modernizacija	4.404.000,00	4.241.632,48
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.498.900,00</b>	<b>5.016.697,76</b>

Rashodi potrošnje energije manji su od planiranog radi implementacije projekta modernizacije sustava javne rasvjete a radi značajno manje instalirane snage. Osim troškova javne rasvjete su i troškovi energije za elektro punionice, semaforske uređaje i rad fontana.

U programu redovitog održavanja javne rasvjete promijenjeno je 316 neispravnih žarulja i instalirano je 29 komada novih LED svjetiljki, te 59 novih betonskih stupova radi proširenja mreže javne rasvjete u naseljima. Kao i prethodnih godina veliki dio troškova održavanja odnosi se na prebacivanje i prilagodbu postojećih svjetiljka na nove betonske stupove NN mreže u sklopu HEP-ove rekonstrukcije mreža u naseljima na području Grada.

Projektom modernizacije javne rasvjete na području Grada Velika Gorica zamijenjeno je ili dopunjeno u sustavu javne rasvjete 9.412 novih LED svjetiljki i postavljeno 130 novih ormara za javnu rasvjetu sa opremom za nadzor i upravljanje sustava.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2024. godini te Zaključkom o

preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grad Velike Gorice za 2024. godinu od 23.12.2024. godine, sredstva za navedenu namjenu planirana su na pozicijama R0052, R0053, R0054, R0055, R0056 i R0057 Proračuna.

#### 4. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

**GRADONAČELNIK**  
Krešimir Ačkar, mag. theol.

