



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK**

KLASA: 024-02/2026-02/118

URBROJ: 238-31-10/01021-26-1

Velika Gorica, 07. travnja 2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 11. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 6/25.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 07. travnja 2026. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Velike Gorice u 2025. godini**

1. UVOD

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godini (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 7/24), donijelo je Gradsko vijeće Grada Velike Gorice s planiranom vrijednosti sredstava za izvršenje programa u iznosu od ukupno 9.770.000,00 eura.

Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godini (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 6/25) planirana sredstva umanjena su na iznos od 9.499.950,00 eura.

Ovim izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godini, sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda RH i 32/20 i 145/24), iskazuju se podaci o ukupno planiranim sredstvima za financiranje programa, raspored sredstava, te izvršenje planiranih radova na održavanju objekata i uređaja namijenjenih za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina, odvodnje oborinskih voda, održavanja javnih površina u dijelu koji se odnose na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova i dječjih igrališta, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, te održavanje javne rasvjete.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godini ostvarena su raspodjelom proračunskih prihoda od komunalne naknade, naknade za ceste, općih prihoda i primitaka proračuna, šumskog

doprinosa, naknade za uređenje voda, naknade za prekope, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina i kreditna sredstva.

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godini utrošena su sredstva u iznosu od 9.277.471,63 eura.

Ukupno planirana sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godini i sredstva za izvršenje prema vrstama komunalnih djelatnosti, u odnosu na planom predviđena, ostvarena su kako slijedi:

	<i>Komunalna infrastruktura</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.189.950,00	5.115.593,74
2.	Odvodnja oborinskih voda	120.000,00	98.301,79
3.	Održavanje javnih zelenih površina	2.250.000,00	2.239.805,36
	• održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet	215.000,00	224.136,34
	• održavanja javnih zelenih površina	1.985.000,00	1.949.873,84
	• održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	50.000,00	65.795,18
	• održavanje groblja	0,00	0,00
4.	Čišćenje javnih površina	1.200.000,00	1.199.994,44
5.	Održavanje javne rasvjete	740.000,00	623.776,30
	SVEUKUPNO:	9.499.950,00	9.277.471,63

Iskaz financijskih sredstava utrošenih za programe održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

	<i>Izvor financiranja</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
1.	Komunalna naknada	5.659.950,00	5.537.558,26
2.	Komunalni doprinos	50.000,00	0,00
3.	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.550.000,00	1.702.076,48
4.	Doprinosi za šume	300.000,00	289.143,80
5.	Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.659.664,93
6.	Kreditna sredstva	55.000,00	14.950,00
7.	Naknada za uređenje voda	45.000,00	45.371,17
8.	Naknada za prekope	15.000,00	11.580,10
9.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina	25.000,00	17.126,89
	SVEUKUPNO:	9.499.950,00	9.277.471,63

3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Utvrđuje se da je u tijeku 2025. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

3_1. Održavanje nerazvrstanih cesta

I.	Redovno (ljetno održavanje) prometnica	Planirano	Izvršenje
1.	Redovni pregledi	779.500,00	1.337.378,19
2.	Interventno održavanje		
3.	Održavanje zastora nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina - zatvaranje udarnih jama, strojno krpanje udarnih rupa, održavanje šljunčanog kolničkog zastora		
4.	Održavanje postojećih bankina	39.000,00	52.712,97
5.	Održavanje objekata za odvodnju, čišćenje odvodnih jaraka	90.000,00	33.538,30
6.	Održavanje mostova	27.500,00	3.500,00
7.	Održavanje prometne signalizacije; vertikalne, horizontalne, semafora	377.500,00	395.018,36
8.	Održavanje zelenila, košnja trave na bankinama, rezanje drveća i šiblja na bankinama i odvodnim jarcima	144.000,00	183.998,25
9.	Održavanje rubnjaka i rigola, zamjena, popravak	28.000,00	0,00
10.	Ostali radovi održavanja, rad građevinskih strojeva na održavanju	14.500,00	127.801,85
	Redovno (ljetno održavanje) prometnica, ukupno	1.500.000,00	2.133.947,92

II.	Zimsko održavanje prometnica od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12.	Planirano	Izvršenje
1.	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Velike Gorice i dijela mjesnih odbora u zimskim uvjetima - čišćenje snijega i posipavanje, rad, dežurstvo i pripravnost ekipa	375.000,00	705.608,77
2.	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području mjesnih odbora (izvan urbanog područja) u zimskim uvjetima - čišćenje snijega, rad ekipa, pripravnost ekipa	175.000,00	155.912,07
	Zimsko održavanje prometnica, ukupno	550.000,00	861.520,85

III.	Radovi većeg opsega održavanja prometnica	Planirano	Izvršenje
1.	Velika Gorica, Ulica Nikole Šopa VG114	41.000,00	0,00
2.	Velika Gorica, Školska ulica	23.933,73	0,00
3.	Velika Gorica, sanacija odvojka Horvatove ulice	20.621,79	0,00
4.	Velika Gorica, dio platoa ugostiteljskih objekata u Parku F. Tuđmana	31.909,47	0,00
5.	Velika Gorica, dio platoa između parkinga i zgrada prema Zagrebačkoj	9.405,97	9.608,56
6.	Velika Gorica, sanacija dijela staze u Školskoj ulici	17.534,87	0,00
7.	Velika Gorica, sanacija dijela staze u Zagrebačkoj ulici od Ulice A.G. Matoša do Ulice Lj.Posavskoga	44.027,77	162.717,33
8.	Velika Gorica, sanacija staze dijela Zagrebačke ulice od Kolodvorske do kbr 71	65.647,65	
9.	Velika Gorica, obnova pješačke staza uz Tržni centar	24.778,80	29.266,62
10.	Velika Gorica, uređenje pješačke staze na Trgu kralja Tomislava od kbr. 34 do kbr. 40	46.117,97	57.131,08
11.	Velika Gorica, presvlačenje dijela Ulice Seljine brigade	79.765,23	84.132,16
12.	Velika Gorica, sanacija staze na Trgu kralja Petra Krešimira IV uz banku	17.822,30	18.262,41

13.	Velika Gorica, uređenje dijela parkirališta Bonifaćićeva / Trga S. Radića	28.478,44	0,00
14.	Jagodno, asfaltiranje Ulice Nikole Tavelića (Čelaki) JA10	40.000,00	0,00
15.	Kurilovec, asfaltiranje odvojak Lomničke ulice VG167	20.000,00	21.639,16
16.	Buševac, asfaltiranje Ulica Breza BU16	29.000,00	30.068,60
17.	Cerovski Vrh, asfaltiranje dijela ceste do skretanja za ribnjak CV5	40.000,00	0,00
18.	Drenje Ščitarjevsko, asfaltiranje Ulica na k.č. br. 443/1, DŠ3, DŠ4	43.700,00	0,00
19.	Vukovina, asfaltiranje Ulice Pašinec VU3	21.000,00	16.439,94
20.	Ščitarjevo, asfaltiranje ulice iza dućana odvojak ŠČ14	11.000,00	0,00
21.	Okuje, asfaltiranje Ulice Ograja OK1	22.000,00	0,00
22.	Kuće, asfaltiranje Ulice Kneje KU17	11.700,00	0,00
23.	Kobilić, asfaltiranje Ulice kod kbr 136-138 KO1	11.500,00	0,00
24.	Novo Čiče, Odvojak Ščitarjevske ulice (prije mosta) NČ3	15.800,00	0,00
25.	Novo Čiče, Održavanje odvojka Brezovačke	16.950,10	0,00
26.	Selnica Ščitarjevska, asfaltiranje odvojka (uz obilaznicu) stara cesta SŠ5	15.000,00	0,00
27.	Selnica Ščitarjevska, održavanje produžetka ulice do kbr 26	4.119,34	0,00
28.	Obrezina, asfaltiranje Ulice na k.č.br. 15/30, OB8	9.000,00	0,00
29.	Obrezina, asfaltiranje ulice OB7	51.782,61	0,00
30.	Lekveno, asfaltiranje Bondijeve ulice	43.000,00	44.991,91
31.	Velika Kosnica, asfaltiranje Plitvičke ulice	49.578,59	53.558,16
32.	Velika Kosnica, održavanje produžetka Slavonske	13.155,43	11.154,90
33.	Črnkovec, asfaltiranje ulice kod k.br 94	10.647,61	11.168,73
34.	Velika Mlaka, presvlačenje Ulice Nikole Kramarića	266.940,08	0,00
35.	Bukovčak, održavanje ceste uz stari Dom	45.136,05	36.384,47
36.	Gornje Podotočje, presvlačenje dijela Školske ulice	32.272,60	0,00
37.	Bapča, održavanje ulice BA10	10.442,21	0,00
38.	Kuće, održavanje produžetka Pucekovićeve	33.457,56	0,00
39.	Sop Bukevski, održavanje ceste prema nasipu	59.563,11	0,00
40.	Donje Podotočje, izrada staze od Ulice Petrenaci prema Novom Čiču	16.265,01	17.354,33
41.	Šiljakovina, presvlačenje Matkovićeve ulice	110.816,23	0,00
42.	Šiljakovina, presvlačenje I. i II. odvojka Matkovićeve ulice	46.838,28	0,00
43.	Donja Lomnica, sanacija odvojka Stepanske ulice	23.139,63	0,00
44.	Lekveno, izrada pješačke staze od Guzaniceve do Pavlekovićeve	41.000,00	0,00
45.	Velika Gorica, sanacija dijela staze u Ulici Slavka Kolara (lijeva i desna strana)	0,00	86.055,10
46.	Velika Gorica, sanacija dijela staze u Ulici Matice hrvatske, (južna strana između dva rotora)	0,00	132.751,75
47.	Velika Gorica, presvlačenje dijela Ulice Matije Slatinskog	0,00	61.805,51
48.	Velika Gorica, asfaltiranje Horvatove ulice uz sajmište	0,00	35.284,37
49.	Črnkovec, asfaltiranje odvojka ulice ČR 5	0,00	15.762,62
50.	Velika Mlaka, asfaltiranje dijela Ulice D. Cesarića	0,00	15.625,00
51.	Pleso, održavanje odvojka Ulice Š. Breščenskoga	0,00	14.386,11
52.	Velika Gorica, sanacija desnog traka Zagrebačke ulice od Ulice HBZ do Ulice R. Fizira	0,00	207.091,92
53.	Velika Mlaka, sanacija prilazne ceste u Školskoj ulici do Doma zdravlja	0,00	14.802,73
54.	Donje Podotočje, održavanje produžetka odvojka Ulice Peternaci	0,00	6.885,43
55.	Črnkovec, održavanje odvojka	0,00	16.895,56
56.	Donja Lomnica, održavanje odvojka Odranske ulice	0,00	34.721,86
57.	Vukovina, otvaranje odvojka Vatrogasne ulice	0,00	7.205,00
	Radovi većeg opsega održavanja prometnica, ukupno	1.700.000,00	1.254.530,04

IV.	Izvanredno održavanje	Planirano	Izvršenje
1.	Pregled cestovnih objekata	30.000,00	28.937,50
2.	Izrada geotehničkih projekta	15.000,00	13.060,00
	Izvanredno održavanje, ukupno	45.000,00	41.997,50

V.	Uređenje prometne infrastrukture	Planirano	Izvršenje
1.	Uređenje prometnica projekta Aglomeracija	750.000,00	733.720,24
	Uređenje prometne infrastrukture, ukupno	750.000,00	733.720,24

VI.	Nabava opreme	Planirano	Izvršenje
1.	Traktor za održavanje komunalne infrastrukture	60.000,00	60.000,00
2.	Donacija za mjerni uređaj za nadzor brzine i sedam kućišta	84.950,00	0,00
	Nabava opreme, ukupno	144.500,00	60.000,00

	SVEKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.189.950,00	5.115.593,74
--	--	---------------------	---------------------

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina izvršen je u obimu predviđenog planom. U dijelu ljetnog redovnog održavanja kolnika planirana sredstva utrošena su na održavanje kolničkog zastora i poboljšanje stanja prometnica prema zahtjevima sa terena koja uključuju saniranje kolničke konstrukcije asfaltom i uređenje makadamskih puteva u cilju povećanja stanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Sredstva redovnog održavanja utrošena su i za popravak i održavanje bankina kolnika posebno kod užih kolničkih konstrukcija na pojedinim prometnicama. Čišćenje odvodnih jaraka i slivnika izvršeno je prema potrebama na terenu i u skladu je s planiranim te zatečenim na terenu. Održavanje horizontalne prometne signalizacije izvršeno je u skladu s planiranim godišnjim održavanjem obnove horizontalne signalizacije i na dodatnim lokacijama pri presvlačenju pojedinih prometnica na kojima su stečeni uvjeti za postavu. Radovi na održavanju semafora i semaforske opreme i radovi na održavanju vertikalne prometne signalizacije provedeni su kroz zamjenu dotrajalih semaforskih uređaja u uređaje LED tehnologije na raskrižju ulica Rakarske i Pleške, Zagrebačke i HBZ te Zagrebačke i Kurilovečke ulice, te postavu novih znakova prema prometnim rješenjima. Košnja trave i održavanje zelenih površina uz prometnice izvršena je u skladu s planiranim. Utrošena sredstva za održavanje prometnica u zimskom razdoblju u skladu su s planom planiranih troškova.

Radovi redovnog održavanja većeg opsega obuhvatili su ceste na 28 lokacija, navedene u tabeli III., od čega je 16 cesta bilo makadamskih.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2025. godinu i I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godini za aktivnost Redovno održavanje sredstva su planirana na poziciji R0058, R0059, R0060, R0061, R0062 i R0063 Proračuna za 2025. godinu.

Unutar aktivnosti izvanrednog održavanja izrađen je projekt sanacije klizišta na prometnici u naselju Dubranec te je izvršen obavezan pregled mostova na području Grada Velika Gorica u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta.

Za aktivnost Izvanredno održavanje sredstva su planirana na poziciji R0064 Proračuna za 2025. godinu.

Projektom Uređenja prometne infrastrukture izvedene su sanacije prometnica koje se smatraju neprihvatljivim troškovima u projektu Aglomeracije.

Za kapitalni projekt Uređenje prometne infrastrukture sredstva su planirana na poziciji R0066 i R0066-23 Proračuna za 2025. godinu.

Projektom Nabava opreme osigurana je kapitalna pomoć trgovačkom društvu VG komunalac d.o.o. za nabavu traktora za potrebe održavanje komunalne infrastrukture.

Za kapitalni projekt Nabava opreme sredstva su planirana na poziciji R0064-25 i R0065 Proračuna za 2025. godinu.

3_2. Održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

	Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	Planirano	izvršenje
3.2.1.	Šljunčanje i popločavanje staza	87.500,00	34.850,63
3.2.2.	Čišćenje sipine	2.500,00	0,00
3.2.3.	Mala zimska služba	125.000,00	189.285,71
	Sveukupno	215.000,00	224.136,34

Iz programa redovnog održavanja javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima vršena je sanacija pješačkih staza u Velikoj Gorici kao i popravak opločenih staza uslijed oštećenja betonskih ploča, uređena je nova prilazna staza prema spomen-obilježju NK Radnik.

Rashodi male zimske službe utrošeni su na čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima.

Rashodi za ovu namjenu osigurani su na poziciji R0067 i R0068 Proračuna unutar Aktivnosti Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

3_3. Održavanja javnih zelenih površina

	Javne i javno zelene površine	Planirano	Izvršenje
3.3.	Održavanje javnih zelenih površina	1.985.000,00	1.949.873,84
3.3.1.	Naselje Velika Gorica	1.364.340,00	1.304.888,91
3.3.1.1.	Travnate površine – košnja, strojno skupljanje trave i zubljanje	628.335,00	613.938,95
3.3.1.2.	Sezonsko cvijeće i trajnice – okopavanje, sadnja i zalijevanje	48.750,00	123.403,99
3.3.1.3.	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje i zaštita	13.750,00	27.691,94
3.3.1.4.	Održavanje živice – okopavanje, orezivanje i dosadnja	87.500,00	26.089,80
3.3.1.5.	Parkovno grmlje – okopavanje, orezivanje i dosadnja	6.250,00	84.549,63
3.3.1.6.	Parkovno drveće – sadnja, orezivanje, zaštita i zalijevanje	239.130,00	139.470,24
3.3.1.7.	Smeće – utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje	125.000,00	110.818,83
3.3.1.8.	Redovno održavanje parkovne opreme	32.500,00	105.160,74
3.3.1.9.	Prigodna uređenja Grada - uređenje za državne praznike i Dan grada - Božićno i Uskrsno uređenje	183.125,00	73.764,81
3.3.2.	Naselje Velika Gorica – Centar (Park dr. F. Tuđmana, Trg POU, Trg S. Radića i okoliš Spomenika hrvatskim braniteljima)	159.300,00	112.362,48
3.3.2.1.	Travnate površine – košnja, strojno sakupljanje trave i zubljanje	29.850,00	35.340,78
3.3.2.2.	Sezonsko cvijeće i trajnice – okopavanje, sadnja i	39.000,00	34.992,00

	zalijevanje		
3.3.2.3.	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje i zaštita	2.750,00	2.314,39
3.3.2.4.	Održavanje živice – okopavanje, orezivanje i dosadnja	1.875,00	577,50
3.3.2.5.	Parkovno grmlje – okopavanje, orezivanje i dosadnja	6.250,00	4.948,00
3.3.2.6.	Parkovno drveće – okopavanje, orezivanje, zaštita i zalijevanje	58.925,00	753,00
3.3.2.7.	Održavanje jezera	2.500,00	1.530,19
3.3.2.8.	Redovno održavanje parkovne opreme – klupe, košarice, stupići i žardinjere	6.250,00	9.046,63
3.3.2.9.	Nadzor i svakodnevna prisutnost u Parku dr. F. Tuđmana	11.900,00	22.860,00
3.3.3.	Travnate površine u ostalim naseljima	160.320,00	192.576,75
3.3.4.	Održavanje dječjih igrališta	161.390,00	340.045,70
3.3.4.1.	Naselje Velika Gorica, 37 dječjih igrališta	75.000,00	191.868,81
3.3.4.2.	Naselje Velika Gorica – centar, 2 dječja igrališta	10.000,00	7.519,53
3.3.4.3.	Ostala naselja, 70 dječjih igrališta	76.390,00	140.657,36

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina izvršena je u skladu s Programom. Zbog dotrajalosti parkovne opreme i potrebe za ugradnjom nove, postavljeno je 60 novih klupa, zamijenjeno 175 dasaka, postavljene su 84 nove košarice te tri nova sandučića za vrećice za pse.

U sklopu uređenja urbane opreme obnovljene su klupe u potezu ispred Općinskog suda, gradske uprave i FINE na Trgu kralja Tomislava te u Parku monsignora L. Lojne u Lukavcu. Također je postavljen veći broj novih klupa u Ulici Jurja Dobrile, Magdalenićevoj, Pucekovićevoj i Ulici A. K. Miošića kod sportskog igrališta, kao i u dječjem parku u Vukovini. Izvršena je i obnova klupa u Parku F. Tuđmana te zamjena dotrajalih dasaka na klupama po mjesnim odborima i naselju Velika Gorica.

U segmentu komunalne opreme zamijenjene su sve oštećene i dotrajale košarice za otpad te su postavljene nove kod zrakoplovne škole, u Galženici i u Gradićima.

Postavljeni su stalci za bicikle na više lokacija i izrađeni su temelji za sprave za vježbanje u Bratstvu.

Iz sigurnosnih razloga uklonjeno je 89 stabala narušenog vitaliteta, a koja se obnavljaju po prema pravilu sadnje tri nova stabla za svako uklonjeno. Tijekom 2025. godine tako je posađeno ukupno 320 novih stabala. Provedena je zamjena jednogodišnjeg bilja u trajnice u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, Ulici Matice hrvatske, Šetalištu F. Lučića, Parku F. Tuđmana, kod stare škole u Velikoj Mlaci, na Trgu Stjepana Radića te u parkovima na Plesu i Parku Cvjetno. Također je izvršeno uređenje žardinjera te nadopuna biljnog materijala ispred suda i u Parku POT-a.

Na površinama u vlasništvu Grada provedeni su dodatni radovi tarupiranja i malčiranja. Radovi malčiranja izvršeni su na lokacijama Poduzetničkog centra, u Plepelićevoj ulici, kod nadvožnjaka u Kušancu, u Ulici Zelena aleja, Ulici Seljine brigade, kod ŠRC Kurilovec, u urbanoj šumi, u Ulici Nikole Tesle, uz biciklističku stazu u Vukovini te uz obilaznicu. Radovi tarupiranja provedeni su na području kanala Pleso i Klarići, dok su radovi krčenja izvršeni na površinama uz Šljunčaru, nadvožnjak Velika Mlaka, oborinski kanal u Šenojnoj ulici te dvorišta na Trgu kralja Tomislava u vlasništvu RH. Izvedeni su i zemljani radovi u parku Sv.

Mihaela u Gornjoj Lomnici, na dječjem igralištu u Gradićima i Starom Čiču, a uređene veće zelene površina u Turopolju, Buševcu te oko dvorca u Lukavcu.

Održavanje dječjih igrališta uključuje nadzor, popravak sprava ili njihovu zamjenu, a provodi se u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama. Slijedom navedenog, značajna sredstva osiguravaju se za ispravnost i sigurnost tih objekata, pri čemu se u odnosu na prethodnu godinu izdvojena značajnija za njihovo održavanje.

Značajna sredstva utrošena su i na popravak ukrasa za prigodno uređenje grada.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2025. godinu i I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2025. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva na poziciji R0067 i R0068 Proračuna unutar Aktivnosti Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

3_4. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

	Održavanje sustava oborinske odvodnje	Planirano	Izvršenje
3.4.1.	Nadzor nad sustavom oborinske odvodnje	5.000,00	15.603,93
3.4.2.	Čišćenje revizijskih okana i zatvorenih oborinskih kanala	70.000,00	25.880,40
3.4.3.	Snimanje stanja oborinskih zacjevljenih kanala	14.000,00	0,00
3.4.4.	Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih poklopaca	7.000,00	9.504,45
3.4.5.	Zamjena neispravnih i oštećenih slivnih rešetki	5.000,00	5.428,13
3.4.6.	Odvoz komunalnog otpada iz VT cisterni na odlagalište otpada	16.000,00	5.838,00
3.4.7.	Nepredviđeni radovi i usluge	3.000,00	36.046,88
	SVEUKUPNO	120.000,00	98.301,78

Program održavanja odvodnje oborinskih voda realiziran je u manjem obimu od planom predviđenog iznosa.

Izvršeno je periodičko čišćenje objekata oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica Pleškoj ulici, Šetalištu Franje Lučića, Ulici S. Kolara, na Trgu Petra Krešimira IV, Trgu grada Vukovara, Bonifačićeva ulica, Ulica M. Kerstnera, u Zagrebačkoj ulici i u Ulici HBZ, Ulica kneza Branimira, kneza Domagoja i kneza Držislava. Zamijenjeni su oštećeni kanalski poklopci kao i oštećene slivne rešetke u Ulici Seljine brigade, Zelenoj aleji, Ulici Matije Slatinskog, Ulici Antuna Cvetkovića, Ulici S.F. Jape te u Rakarskoj ulici. U naselju Gradići u Gradičkoj ulici, u Velikoj Mlaci Kramarićeva ulica te u naselju Selnica Šćitarjevska i Petina izvršeno je čišćenje slivnika i pranje kanalisa.

Izvršeno je čišćenje i odmuljivanje otvorenog kanal II uz obilaznicu od križanja Sisačke ulice prema istoku, te odvoz izvučenog taloga uz prethodno krčenje i košnju.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2025. godinu, sredstva planirana za održavanje objekata za odvodnju atmosferskih voda utrošena su u skladu s planiranim programom, a osigurana su na poziciji R0071 i R0072 Proračuna.

3_5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	Planirano	izvršenje
3.5.1.	Održavanje sustava automatskog zalijevanja	5.000,00	3.911,28

3.5.2.	Održavanje javnih satova	2.500,00	2.140,98
3.5.3.	Održavanje fontana – 4 kom	40.000,00	26.549,33
3.5.4.	Održavanje javnih zdenaca	4.500,00	1.465,75
3.5.5.	Održavanje autobusnih nadstrešnica	45.000,00	14.459,74
3.5.6.	Ploče za označavanje ulica	3.000,00	17.268,11
	Sveukupno	50.000,00	65.795,18

Iz dijela održavanja građevina i uređaja javne namjene najveći dio sredstava utrošen je na servis, popravke i demontažu pumpi te nabavu nove pumpe za fontanu na platou POU-a. Također su provedeni radovi kemijskog čišćenje fontane u parku, održavanje javnih zdenaca te zamjene starog zdenca novim u Parku dr. Franje Tuđmana.

Izvršene su i sanacije te popravci sustava navodnjavanja, kao i popravci autobusnih stajališta u Donjoj Lomnici i Leknenu, uslijed dotrajalosti i oštećenja nastalih vandalizmom. Izrađeno je ploča s nazivima ulice više od planom predviđenih sredstava.

Rashodi za ovu namjenu osigurani su na poziciji R0067 i R0068 Proračuna unutar Aktivnosti Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

3_6. Održavanje groblja

Planirano održavanje na grobljima nije izvršeno.

3_7. Održavanja čistoće javnih površina

Održavanja čistoće javnih površina		Planirano	Izvršenje
3.7.1.	Čišćenje javnih površina u ljetnim uvjetima	963.000,00	926.254,81
3.7.2.	Čišćenje javnih površina u zimskim uvjetima	105.000,00	86.243,43
3.7.3.	Utovar i odvoz skupljenog materijala	114.000,00	174.174,33
3.7.4.	Pojačano čišćenje	8.000,00	10.368,78
3.7.5.	Sanacija divljih deponija	10.000,00	2.953,09
	UKUPNO	1.200.000,00	1.199.994,44

Čišćenjem javnih površina u ljetnim uvjetima obuhvaćeno je skupljanje otpadaka po javnim zelenim površinama, dječjim igralištima i autobusnim stajalištima, skupljanje otpadaka po javnim šljunčanim površinama, nabavu plastičnih vreća za koševce, te ručno i strojno pometanje javnih prometnih površina.

Čišćenje javnih površina u zimskim uvjetima uključivalo je ručno sakupljanje otpadaka po javnim površinama i strojno čišćenje javnih površina, a koje uključuje i čišćenje od sipine.

Utovar i odvoz skupljenog otpada nastalog od strojnog pometanja i otpada skupljenog u plastične vreće te zbrinjavanje borova i granja na javnim površinama izvršeno je u ukupnoj količini od 554,53 tona.

Prilikom održavanja manifestacija, čišćenje javnih površina održavalo se pojačano radnim danom, subotama, nedjeljama i praznicima.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2025. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. godinu ukupno planirana sredstva za ovu namjenu osigurana su sredstva na poziciji R0069 i R0070 Proračuna.

3_8. Održavanje javne rasvjete

	Održavanje javne rasvjete	Planirano	Izvršenje
3.8.1.	Potrošnja električne energije	520.000,00	455.092,06
3.8.2	Redovno održavanje	150.000,00	149.996,74
3.8.3.	Javna rasvjeta - modernizacija	70.000,00	18.687,50
	SVEUKUPNO	740.000,00	623.776,30

Rashodi potrošnje energije manji su od planiranog radi implementacije projekta modernizacije sustava javne rasvjete a radi značajno manje instalirane snage. Osim troškova javne rasvjete su i troškovi energije za elektro punionice, semaforske uređaje i rad fontana.

U programu redovitog održavanja javne rasvjete učinjeni su rashodi redovnog održavanja sustava, otklanjanje kvarova na svjetiljkama i postava LED svjetiljaka prema zahtjevima mjesnih odbora. Postavljeno je 115 komada postojećih LED svjetiljki (skinutih tijekom modernizacije) na nove lokacije kao dopuna sustavu, te 31 LED žarulja kao zamjena za natrijeve žarulje u parku Franje Tuđmana i kod crkve Sv. Petra i Pavla.

Projektom modernizacije javne rasvjete na području Grada Velika Gorica izvršeno je spajanje 22 novih ormara javne rasvjete radi upravljanja sustavom.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2025. godinu, te I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2025. sredstva za navedenu namjenu planirana su na pozicijama R0052, R0053, R0054, R0055, R0056 i R0057 Proračuna.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Krešimir Ačkar, mag. theol.

